

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Aannemingsmaatschappij Markus B.V.

Adres:	Leeweg 2	KvK-nummer:	34055683
	1161 AB ZWANENBURG	E-mail:	info@markusbv.nl
Telefoonnr:	020-5874000	Website:	http://www.markusbv.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.


Op basis van NC-CIR-0070 is vastgesteld dat Aannemingsmaatschappij Markus B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project De Bomenbuurt Wormerveer heeft plaatsgevonden in de periode van 17-02-2025 t/m 04-06-2025 in opdracht van Stichting Parteon. Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 25-08-2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen. Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

MARKUS BV

Project	: Sloop 33 woningen Bomenbuurt Wormerveer	Datum	: 4-6-2025			
Projectnr.	: 2023081	Bewerkt door	: WMA			
	Hoeveelheid					
Productblad	Contract/ Vergunning	Werkelijk	Eenheid	Niveau van hergebruik	Kwalitatieve afvoerbest.	Verklaring verschil
Afvoer van project						
112 - Betonpuin overige	50,00	222,66	TON	Recycling,	Puinggranulaat	Meer betonpuin door vloeren schuren en woningen
115 - Mengpuin	3.300,00	2.387,54	TON	Recycling,	Puinggranulaat	Minder omdat er meer betonpuin vrij kwam
116 - Kalkzandsteen	n.v.t.		TON			
117 - Gipschoudend Materiaal	33,00	0	TON	n.v.t.	n.v.t.	Is niet vrij gekomen tijdens de werkzaamheden
118 - Gasbeton	n.v.t.		TON			
119 - Constructie-balkhout	450,00	370,00	Stuks	Producthergebruik	Balken	Minder balken ivm andere toepassing
120a - A-hout (Dakhout)	1.185,00	925,00	m2	Producthergebruik	Houtplaten	Minder dakhout ivm slechte stukken
120b - A-hout (binnen deuren)	99,00	160,00	st	Producthergebruik	Deuren	Meer deuren door goede staat
121 - A-B-hout	240,00	0	TON	n.v.t.	n.v.t.	A-B hout is geaccepteerd als B-hout
122 - B-hout	n.v.t.	176,22	TON	Recycling,	Hout	Is A-B hout. Minder door meer hergebruik
123 - C-hout	n.v.t.		TON			
124 - Non-Ferromagnetische metalen	n.v.t.	0,50	TON	Hoogwaardig materiaalhergebruik	Handgrepen etc.	Geoogst door fixbrigade handgrepen etc.
125 - Ferromagnetische metalen	n.v.t.		TON			
126 - Glas	2,40	1,71	TON	Recycling,	materiaal voor glas	Minder glas door vernieling
134 - Dakbedekkingsmateriaal Bitumineus	30,00	6,82	TON	Recycling,	materiaal voor asfalt	Isolatie bleef niet hangen dus minder afvoer
137 - Gemengd BSA voor sortering	63,00	18,61	TON	Recycling,	Puinggranulaat	Minder BSA door scheiding afvalstoffen
141 - Tuinafval	23,00	0,42	TON	Recycling,	materiaal voor compost	Tuinen waren al leeg gehaald door ander partij

Akkoord

Erik van der Neut
Directeur
